פרוטוקול סיור קבלנים מיום 17/4/2024

מכרז מספר 20230293
הצעות לביצוע עבודות מערך סולארי בגן לאומי מגדל צדק
סיור מיום 17/4/2024

השתתפו בסיור :

רט"ג : שי כהן, פידאא אבו ראשד,
יועצים : גלעד גורן
וקבלנים שהשתתפו בסיור.

להלן סכום הדברים שהועברו לקבלנים בסיור הנ"ל:

1. מועד האחרון להגשת ההצעה **21/5/2024** שעה **12:00** **ההצעות למכרז יוגשו כהליך מקוון באמצעות מערכת רמדור כמפורט במסמכי המכרז.**

2. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הרשות, ללא תשלום, בקישור המקוון להלן : https://www.parks.org.il/tenders/החל ממועד פרסום המכרז ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, הנקוב בעמוד הראשון למכרז.
רישום בקישור המקוון להלן: https://www.parks.org.il/tenders/, עפ"י התהליך הבא:
על המציע לבחור את המכרז הרלבנטי.
בעזרת לחיצה על הכפתור הירוק- "רישום למכרז" , המופיע לצד הכותרת "מסמכי המכרז", על המציע למלא את טופס ההרשמה במלואו, לרבות פרטי המציע ופרטי איש הקשר.

לאחר ביצוע הליך הרישום ולאחר הזנת הפרטים במערכת הרמדור על ידי מנהלת תחום המכרזים, גב' אורית בן חמו, יישלח אוטומטית על ידי מערכת רמדור המפתח לטובת הגשת הצעות. **באחריות המשתתפים לוודא את קבלת המפתח לכתובת הדוא"ל של איש הקשר מטעמו**. ככל שמפתח כאמור לא יתקבל בידי המשתתפים בתוך יום עבודה אחד מיום שליחת הדוא"ל, באחריות המשתתף לפנות בדוא"ל למנהלת תחום המכרזים, גב' אורית בן חמו : Michraz@npa.org.il ולאשר בטלפון – 02-5006207.

3. תקופת הביצוע של העבודה **45 ימים** קלנדריים מיום צו התחלת העבודה.

4. המזמין שומר לעצמו את הזכות להוסיף או להוריד חלק מהעבודות המופיעות בחוזה, וכן להוסיף עבודות נוספות כפי שמפורט במכתב ההזמנה.

5. ביצוע עבודות נוספות יתבצעו אך ורק לאחר אישור המחיר ע"י המזמין והתשלום לסעיפים הנ"ל יתבצע רק בחשבון הסופי.

6. באתר העבודה **לא קיים** מקור חשמל ומים. על הקבלן לדאוג בעצמו לאספקת המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה. באתר העבודה **קיים** מקור חשמל ומים. על הקבלן לתאם עם מנהל השמורה/גן חיבור זמני על אחריותו של הקבלן.

7. האתר מהווה מוקד תיירותי פעיל באזור. על הקבלן לדאוג לאמצעים בטיחותיים הדרושים לביצוע העבודה ולהבטיח כי תמנע כל פגיעה בציבור המבקרים באתר. הרינו להסב תשומת לב הקבלן כי האתר בו מבוצעת העבודה הינו אתר בו עשויים להתקיים ביקורי קהל בכל ימות השבוע.

חלה על הקבלן אחריות מלאה לעשות את כל סידורי הבטיחות והסידורים האחרים הנדרשים כדי למנוע כל סכנה לציבור המבקרים באתר

9. אתר העבודה הינו אתר ארכיאולוגי, על הקבלן לדאוג לתאום הדרוש עם הגורמים המתאימים, אם בשל סיבות הקשורות בארכיאולוגיה תהיינה הפסקות עבודה זמניות לא ישולם עבורן פיצוי כלשהו.

רח' עם ועולמו 3, גבעת שאול 95463, ירושלים טל': 02-5005476, פקס: 02-5006218
(הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים)
u.dev@npa.org.il

10. באתר העבודה אין שמירה. על הקבלן להתארגן באופן עצמאי לשמירת ציוד וחומרים.
11. על הקבלן להשאיר את מקום העבודה וסביבתו במצב מסודר ונקי לחלוטין.
12. הוסבר ע"י המתכנן תוכניות ומפרטים טכניים שבמכרז.
13. מציעים שהורידו את מסמכי המכרז יהיו רשאים לפנות בשאלות הבהרה עד לתאריך 1/5/2024 בשעה 15:30 אל דואר אלקטרוני: michraz@npa.org.il.
14. הערות נוספות בהמשך לסיור:

<u>מבנה ראשי:</u>

- תוואי חשמל מהגג לחדר החשמל בקידוח חדש באחריות הקבלן.הקידוח יבוצע ליד חדר החשמל כדי שבמקרה של נזילה (חו"ח) המים לא יפגעו בארון החשמל.
- מיקום ממיר, לוח ראשי ומונה יצור בחדר החשמל בסמוך ללוח בצד הדרום מערבי של המבנה.

<u>ביתן שומר:</u>

- תוואי חשמל מהגג לחלל המבנה בקידוח חדש באחריות הקבלן.הקידוח יבוצע ליד ארון החשמל כדי שבמקרה של נזילה (חו"ח) המים לא יפגעו בארון החשמל.
- מיקום ממיר, לוח ראשי ומונה יצור משמאל ללוח החשמל.

<u>שירותים:</u>

- תוואי חשמל מהגג לחלל המבנה בקידוח חדש באחריות הקבלן.הקידוח יבוצע ליד ארון החשמל כדי שבמקרה של נזילה (חו"ח) המים לא יפגעו בארון החשמל.
- מיקום ממיר, לוח ראשי ומונה יצור משמאל ללוח החשמל.

<u>כללי:</u>

- אין גנרטור באתר.
- שאלות יש להפנות בכתב לועדת המכרזים בלבד, כאמור בסעיף 13 לעיל.
- עליה לגגות תעשה באמצעות סולמות ניידים. עמידה בדרישות הבטיחות לעניין זה, באחריות הקבלן.

<u>אבקשכם לצרף פרוטוקול זה כשהוא חתום על-ידכם להצעתכם.</u>

.....	.....
חתימת וחותמת הקבלן	רשות הטבע והגנים

רח' עם ועולמו 3, גבעת שאול 95463, ירושלים טל': 02-5005476, פקס: 02-5006218
(הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים)
u.dev@npa.org.il